


**TRANVÍA****cuenca****INFORMACIÓN CONTRATO DE EMERGENCIA No. 14****Fecha:** 30 de junio de 2017**Objeto del Contrato:****CONTRATACIÓN DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE SUBESTACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE ACCESO A****Nombre Contratista:** In.g Paolo José Carpio Arévalo**Plazo:** 60 días calendario**Monto:** 65116.82**Ampliaciones de plazo:** 17 días calendario**Estado actual:** 99%**Avance:** 99%**Resultados obtenidos:**

En concepto solamente falta la colocación de algunos elementos eléctricos no colocados por problemas del proveedor de los elementos de postes que fue cambiado de 6 m a 4 m para evitar el problema de la catenaria del tranvía, impermeabilización de la losa de cubierta terminado, sistema de emergencia contra incendios y sistema de video vigilancia en pruebas para certificar su funcionamiento, se pidió cambio de las cámaras a lo requerido en el contrato.

FOTOGRAFÍAS



Iluminación de las gradas de acceso a la parada, Impermeabilización de losa lateral



Sistema de seguridad contra incendios y de video vigilancia



Elemento que clausura el acceso a las gradas

Observaciones:

Ninguna

Firma de responsabilidad:



Ing. Carlos Neira Vásquez

Administrador de Contrato de Emergencia No. 14