



### INFORMACIÓN CONTRATO DE EMERGENCIA No 3

Fecha: 01 de junio de 2017

**Objeto del Contrato:**

LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DEL PASO PEATONAL DEPRIMIDO DEL ARENAL

**Nombre Contratista:**

Ing.Civ. Paolo Jose Carpio Arévalo

**Plazo:**

Trece días

**Monto:**

\$56.505,11

**Ampliaciones de plazo:**

Ninguna

**Estado actual:**

Contrato suspendido

**Avance:**

90%

**Resultados obtenidos:**

El principal resultado de este contrato es y será lograr finalmente que los dueños de los locales comerciales retornen a sus puestos de trabajo, encontrándose con estos en condiciones superiores a las actuales, y por otra parte dar un aspecto vistoso al entorno del paso peatonal, adecuado a condiciones del proyecto macro como es el proyecto TRANVÍA CUATRO RIOS DE CUENCA.

### FOTOGRAFÍAS



ESTADO INICIAL



ESTADO ACTUAL

**Observaciones:**

El contrato se encuentra suspendido debido a que la losa superior del paso peatonal presento fisuras en la misma, afectando al normal desarrollo de los trabajos de acabados (cielo raso, pintura, sistema eléctrico-telecomunicaciones, ventilación, etc.), sin embargo, al momento se realizan trabajos de impermeabilización sobre dicha losa, para en lo posterior continuar con los acabados.

Firma de responsabilidad:

Ing.Civ. Andres Astudillo Lima.  
Administrador de Contrato de Emergencia No. 3