

**TRANVIA****CUENCA**
SAE MUNICIPAL**INFORMACIÓN CONTRATO DE EMERGENCIA No. 9**

Fecha: 01 de junio de 2017

Objeto del Contrato:

"Reposición de las líneas eléctricas de distribución de media y baja tensión en la Av. Sangurima, entre Mariano Cueva y Av. Huaynacapac"

Nombre Contratista:

Ing. Mario Alfonso Ulloa Cabrera

Plazo:

60 días

Monto:

\$76.237,42

Ampliaciones de plazo:

Por definirse

Estado actual:

Suspendido

Avance:

0%

Resultados obtenidos:

No se han ejecutado obras electricas, por falta de ejecución de obras civiles en la Av. Sangurima en el tramo comprendido entre Mariano Cueva y Av. Huayna Capac.

Observaciones:

Conforme al estado actual se encuentra suspendido el plazo contractual hasta la notificación de obras civiles terminadas que no son objeto del contrato.

Firma de responsabilidad:

Ing. Felipe Peña R.

Administrador de Contrato de Emergencia No. 9

