



TRANVÍA

CUENCA  
S.A. MUNICIPAL

**INFORMACIÓN CONTRATO DE EMERGENCIA No. 11**

Fecha: 01 de junio de 2017

**Objeto del Contrato:** "Reposición de las líneas Eléctricas de distribución de media y baja tensión en Avenida de las Américas desde la calle el Batán hasta la Gran Colombia incluida la red monofásica de media tensión de la Av. Mexico "

**Nombre Contratista:** Ing. Teodoro Ordoñez Álvarez

**Plazo:** 60 días

**Monto:** \$170.687,52

**Ampliaciones de plazo:** 45 días

**Estado actual:** Suspendido desde el 17 de Mayo de 2017

**Avance:** 80%

**Resultados obtenidos:**

- 1.- Modificación de redes eléctricas de baja tensión sobre la parada del Arrayan.
- 2.- Modificación de las redes eléctricas de Media tensión en el tramo comprendido desde la calles del Batan hasta calle de los Naranjos.
- 3.- Retiro de los alimentadores 0522 – 0526 y acometidas de los transformadores de alumbrado público y acometidas pertenecientes a las redes de Centrosur Soterramiento del cruce aéreo de media tensión en Av. De las Américas cruce General Escandón y Carlos Vintimilla, y cruce monofásico de media tensión en Av. México y Belice
- 4.-
- 5.- Todos estos trabajos permiten finalmente ejecutar la urbanización de veredas y calzada

**FOTOGRAFÍAS**





#### Observaciones:

Los trabajos efectuados del retiro de redes de baja y media tensión en la Av. de las Américas en el tramo comprendido entre la calle el Batán hasta la Gran Colombia incluida la red monofásica de media tensión de la Av. Mexico, han permitido la liberación de los cruces aereos de las redes eléctricas para poder finalizar los trabajos de obra civil mejorando las condiciones de movilidad para la ciudadanía, así como posibilitar la instalación de la línea LAC del sistema de energización del proyecto Tranvia, la preparación de la Obra civil sobre el Puente Tomebamba y la Parada proyectada del Arrayan.

El avance correspondiente es del 80% y no pudo ser culminado por falta de obras civiles para el soterramiento de las redes electricas entre ellas: Terminación de pozos, ductos y drenajes etc en el puente Tomebamba. Los trabajos reiniciarán de forma inmediata a la terminación de trabajos de obra civil.

Firma de responsabilidad:

Ing. Ing. Felipe Peña R.

**Administrador de Contrato de Emergencia No. 11**