

**TRANVIA****CUENCA****INFORMACIÓN CONTRATO DE EMERGENCIA No. 014**

Fecha: 01 de junio de 2017

Objeto del Contrato: CONTRATACION DE LA IMPERMEABILIZACION DE SUBESTACIONES Y CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO A LA PARADA EL ARENAL**Nombre Contratista:** Ing. Paolo José Carpio Arévalo**Plazo:** 60 días**Monto:** 65,116.82
más iva**Ampliaciones de plazo:** 17 días**Estado actual:** Ejecución**Avance:** 70%**Resultados obtenidos:****Trabajos realizados con dos objetivos principales:**

1.- Se ha evitado el ingreso de agua lluvia hacia las subestaciones electricas que alimentan sistema tranviario

2.- Al construir las gradas de acceso desde el paso peatonal hacia la parada traviaria del Arenal, se consigue evitar que la gente que accede al Tranvia y sale de el, no requieran cruzar una vía tan transitada como lo es la Av. De las Américas, reduciendo en gran medida los posibles accidentes de tráfico vehículos o peatones, generando seguridad y confianza.

FOTOGRAFÍAS



Reunión con los dueños de los locales previo al inicio de obra



Vista de las gradas de acceso al paso peatonal



Avance de los trabajos a la salida del paso peatonal

Observaciones:

Firma de responsabilidad:


Ing. Carlos Neira Vásquez
Administrador de Contrato de Emergencia No. 014