

**TRANVIA****CUENCA**
S.A. MUNICIPAL**INFORMACIÓN CONTRATO DE EMERGENCIA No. 1****Fecha:** 01 de julio de 2017**Objeto del Contrato:**

ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA TRABAJOS EN EL CENTRO HISTORICO (ADOQUINES)

Nombre Contratista:

Sandra Elizabeth Lupercio Lopez (apoderada del Sr. Fernanda Lupercio L.-INSTAL)

Plazo:

46 DIAS

Monto:

733.322,75 USD

Ampliaciones de plazo:

NINGUNA

Estado actual:

CONTRATO TERMINADO

Avance:

100% DE AVANCE

Resultados obtenidos:

Este material fue necesario para la urbanizacion del centro historico en la calle Gran Colombia y calle Marical Lamar desde la transversal Padre Aguirre hasta la convencion del 45.

Como resultado principal fue la habilitacion de los cruces comprndidos entre este rango y la apertura al trafico vehicular de los mismos ganando mayor distribucion del trafico que se veia colapsado en algunos sectores debido a que estos cruces se encontraban inhabilitados.

La seguridad del peaton para llegar a sus lugares de trabajo, asi como a sus viviendas, a los estudiantes a sus colegios, de manera que puedan caminar sin peligro alguno ya que con la urbanizacion de las veredas el peaton lo puede hacer ahora de una manera confortable y segura.

La continuidad de los trabajos en el centro historico, de manera que ya vemos terminado los trabajos desde el corazon de jesus hasta la hermano miguel.

Reactivacion economica en los negocios que se encuentran en el centro historico ya con la facilidad de ingreso de los clientes tanto en vehiculos como caminando.

Evitar el retraso del contartista y evitar un mayor impacto economico con la Empresa CITA.

FOTOGRAFÍAS



Observaciones:

Cabe recalcar que los plazos intermedios que están estipulados en el contrato fueron incumplidos por lo tanto se aplicó la multa respectiva como manda el contrato.

Se realizaron las pruebas de calidad de todos los materiales e inclusive se hicieron visitas a las fábricas

Firma de responsabilidad:

Ing. Trotsky Fernando Narvaez Montoya
Administrador de Contrato de Emergencia No. 1