



TRANVIA

CUENCO

INFORMACIÓN CONTRATO DE EMERGENCIA No. 4

Fecha: 30 de junio de 2017

Objeto del Contrato: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO SECTOR EL GALLINAZO

Nombre Contratista: ING MANUEL SALCEDO TORAL

Plazo: 30 DIAS

Monto: \$44.862,27

Ampliaciones de plazo: 0 días


Estado actual: TERMINADO

Avance: 100%

Resultados obtenidos:

EL CONTRATO N° 4 DE EMERGENCIA EJECUTADO POR EL ING. MANUEL SALCEDO TUVO POR OBJETO CONSTRUIR UN ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL SECTOR DE LA CALLES SANGURIMA Y VARGAS MACHUCA, PARA RECOLECTAR EL AGUA SERVIDA QUE AUN PASA POR EL ALCATARILLADO ANTIGUO Y TENER UNA MEJOR ESTRUCTURA DE SOPORTE A LAS RIELES DE LA PALTAFORMA TRANVIARIA.

ANEXO FOTOGRAFICO



Observaciones:

Firma de responsabilidad:

Ing. Gabriel Pacheco Méndez
Administrador de Contrato de Emergencia No. 4