

**TRANVÍA****CUENCA**  
C.A.S. MUNICIPAL**INFORMACIÓN CONTRATO DE EMERGENCIA No. 06****Fecha:** 01 de junio de 2017**Objeto del Contrato:**

“ESTUDIO ELÉCTRICO RELACIONADO CON LA MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE GRAN COLOMBIA ENTRE LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y CONVENCION DRL 45 Y EN LA CALLE MARISCAL LAMAR ENTRE AV. DE LAS AMÉRICAS Y CALLE MIGUEL MOROCHO”

**Nombre Contratista:**

Ing. Mauro Guzhñay Villa

**Plazo:**

30 días

**Monto:**

USD 11.551,88,00 (ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO 88/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más el IVA

**Ampliaciones de plazo:**

Dos ampliaciones de plazo que no han afectado el objeto ni monto del contrato.

La Administración del Contrato concluye que no ha existido incumplimiento de los plazos contractuales pues las ampliaciones solicitadas así como la suspensión del plazo han sido adecuadamente motivadas por las condiciones en las cuales se ha desarrollado el contrato de consultoría y soportada en lo establecido en la LOSNCP, su reglamento y las Normas de Control Interno.

**Estado actual:**

Terminado. Se ha cumplido el objeto del contrato y no se han incrementado el presupuesto.

Se ha nombrado ya la comisión para la liquidación y elaboración del acta de entrega recepción.

**Avance:**

100%

**Resultados obtenidos:**

- Elaboración de los estudios eléctricos para el desvío y soterramiento de redes eléctricas de distribución afectadas por la construcción de la plataforma Tranviaria en el sector. Estos estudios fueron indispensables para planificar y presupuestar las obras civiles integrales requeridas en este sector que afectaban veredas y calzadas.
- Adicionalmente forman parte del compromiso del GAD frente a la Centrosur para el nuevo convenio de aportes entre las dos instituciones en relación al Proyecto Tranvía.
- Con los resultados de los estudios se pudo iniciar la construcción de obras civiles para soterramiento de redes y con ello permitir la urbanización de calzadas y veredas. Liberando finalmente la movilidad del sector.

**FOTOGRAFÍAS**


**Observaciones:**

**CONSTANCIA DE ENTREGA:**

Carpeta color naranja numerada, U10227 conteniendo el "ESTUDIO ELÉCTRICO PARA LA MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE GRAN COLOMBIA ENTRE AV. DE LAS AMÉRICAS Y CONVENCION DEL 45". Estudios Aprobados por la Centrosur mediante Oficio No. CENTROSUR-DIDIS-2017-1090-OF, con fecha 12/abril de 2017

Carpeta color naranja numerada , U10224, el "ESTUDIO ELÉCTRICO PARA LA MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE MARISCAL LAMAR ENTRE AV. DE LAS AMÉRICAS Y CALLE MIGUEL MOROCHO". Estudios Aprobados por la Centrosur mediante Oficio No. CENTROSUR-DIDIS-2017-1091-OF, con fecha 12/abril de 2017

Firma de responsabilidad:



Ing. Agustín Peñaherrera Wilches  
Administrador de Contrato de Emergencia No. 06