

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION

LISTADO DE OBRAS FISCALIZADAS

CONTRATO N°	CONTRATISTA	DESCRIPCION	UBICACIÓN	FECHA DEL CONTRATO	MONTO CONTRATO	ANTICIPO	PLAZO	FISCALIZADOR	ADMINISTRADOR	AVANCE FISICO
COTO-GADC-02-2015-UEP	ING. JOSE UGUÑA ROSAS	CONSTRUCCION DE LA CALLE CAYAMBE ENTRE TIO PULLO Y BOLICHE	CALLE CAYAMBE ENTRE TIO PULLO Y BOLICHE	03/07/2015	231576.26	50%	100	ING. GABRIEL PACHECO MENDEZ	ING. MARCIA CHICAIZA	90.00%
1190-BS-06-15-UE	ING. JORGE ALVEAR IDROVO	CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAN PIO MONTUFAR ENTRE AMERICAS Y JOSE RIOFRIO	CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAN PIO MONTUFAR ENTRE AMERICAS Y JOSE RIOFRIO	01/06/2015	126077.58	50%	75	ING. GUSTAVO WASHIMA	ING. MARCIA CHICAIZA	98.00%
1192-BS-06-15-UE	ING. PEDRO LOPEZ M.	CONSTRUCCION DE LA CALLE 1 (CAYAMBE ENTRE BOLICHE (ABS 0+183) Y GUABISAY)	CAYAMBE ENTRE BOLICHE Y GUABISAY	15/06/2015	154643.09	50%	75	ING. PEDRO ILLESCAS CAPELO	ING. MARCIA CHICAIZA	98.00%
1191-BS-06-15-UE	ING. WILMER PAREDES R.	CONSTRUCCION DE LA CALLE 5 (TIO PULLO ENTRE CAYAMBE Y COTACACHI)	TIO PULLO ENTRE CAYAMBE Y COTACACHI	15/06/2015	137257.7	50%	75	ING. PEDRO ILLESCAS CAPELO	ING. MARCIA CHICAIZA	95.00%
05-01-15-OP-UE	ING. CARLOS ENRIQUE BECERRA LITUMA	CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL SECTOR SAN PEDRO DE BAGUANCHI	SECTOR SAN PEDRO DE BAGUANCHI	16/01/2015	19628.22	50%	45	ING. GUSTAVO WASHIMA	ING. PABLO SARMIENTO	99.00%
24-05-15-OP-UE	ARQ. MARIA ELISA MOSCOSO	CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DEL PARQUE PAMPAS DEL CEBOLLAR	CALLE PEDRO LOPEZ DE ARGUDO	22/05/2015	120139.81	50%	75	ING. IRENE PLAZA Q.	ARQ. DIEGO JIMENEZ	100.00%
27-07-15-OP-UE	ING. EFRAIN GALLEGOS C.	AMPLIACION DE LA SEGUNDA PLANTA DE LA ESCUELA SAN JOSE DE CALASANZ	BARRIO LA ISLA	06/07/2015	35434.6	50%	60	ARQ. MAGALY SERPA	ING. PRIMAVERA CALLE	100.00%
MCO-EMUCEEP-001-2015	ING. CARLOS ENRIQUE BECERRA LITUMA	CONSTRUCCIÓN DE UN MONUMENTO A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL INTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	CALLE OCTAVIO DIAZ	13/07/2015	8928.57	50%	60	ARQ. DIEGO JIMENEZ M.	SR. RENE TELLO C.	98.00%

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION	OCTUBRE DEL 2015
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION LITERAL (f)	DIRECCION DE FISCALIZACION
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION LITERAL (f)	ING. CARLOS CORDERO PEÑA
CORREO ELECTRONICO DEL O DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION	ccorderoa@cuena.gob.ec
NUMERO TELEFONICO DEL O DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION	2845-499 ext 510 2832-932